

Czernikowo, dnia 12.11.2012 r.

**Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej  
w miejscowości Czernikowo**

**PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT**

1. Informujemy wszystkich, którzy będą brali udział w procesie inwestycyjnym, że podczas rozbudowy obiektu w istniejącym budynku szkoły podstawowej będą odbywać się zajęcia.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego przejścia do budynku szkoły dla pracowników i uczniów.
3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Roboty związane z przebudową oraz remontem istniejącego obiektu, w skład których wchodzi wszystkie roboty konieczne do wykonania wewnątrz budynku szkoły i sali gimnastycznej, (roboty budowlane i wymiana instalacji) należy wykonać podczas przerwy wakacyjnej w okresie *od 20 czerwca 2013 roku do 20 sierpnia 2013 roku*.
5. Z odbioru robót związanych z przebudową i wymianą instalacji w istniejącym obiekcie sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego, niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
6. Prace powodujące nadmierny hałas należy wykonywać po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w dni wolne od nauki lub po zajęciach.
7. Wykonawca ma obowiązek przez cały czas trwania robót zapewnienia drogi dojazdowej do istniejącego budynku dla pojazdów zaopatrzenia.
8. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót związanych z przebudową i wymianą instalacji w istniejącym obiekcie po zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia szkoły przed zabrudzeniem i zniszczeniem.
9. Podczas prac rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wszystkich materiałów szkodliwych i przekazanie inwestorowi protokołów z utylizacji.
10. Wykonawca robót sporządzi plan BIOZ, uwzględni fazy robót z przedstawicielem inwestora, oraz przekaze inwestorowi 1 egz. planu w dniu przejścia placu budowy.