



Grudziądz 31.01.2013r.

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo

Dotyczy: Przebudowy i rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo –
Etap IV- utrzymanie dróg po budowie kanalizacji

Melbud S.A. przyjmuje do wiadomości Państwa zarzuty przedstawione w piśmie znak IZP.271.12.40.2011-2013 z dnia 16.01.2013r. dotyczące utrzymania dróg po trasie budowanej kanalizacji.

Zgodnie z warunkami umowy przywróciliśmy stan dróg gruntowych do stanu poprzedniego, jednak z powodu zmiany warunków gruntowych poprzez ingerencję w jego strukturę, wykonana odbudowa okazała się niewystarczająca w okresie zmiennych warunków zimowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że zlecone nam roboty nie przewidywały wykonania ulepszonej konstrukcji nawierzchni dróg gruntowych, dostosowanej do wykonanej wymiany gruntu, bez jej skutecznego odwodnienia powierzchniowego i wglębnego.

W obecnych warunkach jedyną metodą polepszenia stanu dróg jest wykonanie stabilizacji upłynnionego gruntu grubymi frakcjami gruzu i kamienia.

Roboty takie wykonaliśmy na przełomie roku po nadejściu roztopów zużywając 350 ton destruktu uzyskanego ze skruszenia materiału z rozbiórki nawierzchni ul. Zajączkowo.

Podobne działania wykonamy w dniu 01.02.2013r.

Powyższe roboty mają charakter doraźny i bez kompleksowego rozwiązania problemu ujęcia i odprowadzenia wód z powierzchni terenu oraz wanny po wykopie w gruntach gliniastych wypełnionej piaskiem mogą okazać się niewystarczające.

Z poważaniem

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Jerzy Muszarski
upr.wodn.mel. GP.17342/79/TO/93
upr.wodn.kan. GP.17342/78/TO/93